

Zakres prac dla studni kanalizacyjnych					Załącznik nr 1 b do OPZ Tabela nr 2												
Nr	STAN ISTNIEJĄCY																ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
	Wymiary		Właz		Komin		Płyta nastudzienna		Komora robocza		Kineta i spoczniki		Stopnie złazowe		Kanał główny	Przyłaczca	
	Rzędna Włazu	Rzędna Kinyty	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Ilość	Stan			
Ul. Wyszogrodzka																	
S10	100,08	94,88	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 błoczki bet. H= 330	Ubytki materiału, nieszczelności	2 x płyta beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	Ø800 Beton H = 2200, Ø 1200 beton H=2600	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton, cegła	Korozja betonu, cegły drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø500 beton Wylot: Ø500 kamionka	1x DN200 PVC Włączenie Boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
S11	99,87	94,65	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 pierścienie betonowe H= 300	Bez uwag	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności, pęknięcia	Ø800 Beton H = 2100, Ø 1200 beton H=2360	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton, cegła	Korozja betonu, cegły drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø500 kamionka Wylot: Ø500 kamionka		Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
S12	100,16	94,59	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 błoczki bet. H=420	Ubytki materiału, nieszczelności	2 x płyta beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø800 Beton H = 2100, Ø 1200 beton H=2400	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton, cegła	Korozja betonu, cegły drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø500 kamionka Wylot: Ø600 beton	Włączenie boczne 1 x DN 160 PVC 1 x 200 kam. 1x kaskada	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych.
S13	100,09	94,55	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø500 Błoczki bet. H = 200	Ubytki materiału, nieszczelności. Komin do remontu po stronie zamawiającego	2 x płyta beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności. Płyta górna do wymiany po stronie zamawiającego	Ø800 Beton, H = 250, Ø 1200 beton H=2400	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton, cegła	Korozja betonu, cegły drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø600 beton Wylot: Ø600 beton	2x 160 PVC Włączenie Boczne 2x kaskada wewnętrzna	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
S14	98,75	94,50	Ø600 Żeliwo	Pęknięty pierścień ,Właz do wymiany.	Ø600 Błoczki bet. H =330	Ubytki materiału, nieszczelności, uszkodzenia	2 x płyta beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø800 Beton H = 2100, Ø 1200 beton H=2040	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton, cegła	Korozja betonu, cegły drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø600 beton Wylot: Ø600 beton	1x DN150 kamionka Włączenie Boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych. Wymiana włazu i komina studni

S15	99,25	94,48	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Beton, cegła H = 700	Ubytki materiału, nieszczelności	2 x płyta beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø800 Beton H = 1200, Ø 1200 beton H=2370	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton cegła	Korozja betonu, cegły drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: przed studnią redukcja 600/500 wlot Ø500 beton Wylot: Ø600 beton	200 PVC Włączenie boczne, kaskada wewnętrzna	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, regulacja wjazdu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni zjazdowych
S16	98,18	94,42	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Błoczki betonowe, cegła H = 500	Ubytki materiału, nieszczelności	2 x płyta beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø800 Beton, H = 1000, Ø 1200 Beton H=2400	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton cegła	Korozja betonu, cegły drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø600 beton Wylot: Ø600 beton	200 PVC Włączenie boczne, kaskada wewnętrzna	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, regulacja wjazdu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni zjazdowych